



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. ๑ (จากสวนนางสุรณี เทียนศรี - ทุ่งน้อย) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ เมตร	๑๗๖,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑๘ ก.ย.๖๖- ๑๖ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ (จากบ้าน นายไสว แววศรี -บ้านนางคำท่า ชมภูพื้น) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม.	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๑,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๘ ก.ย.๖๖- ๑๖ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ (จากบ้าน นายวิชา พาชื่น -ถนนตัดใหม่) ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม.	๓๐๗,๐๐๐	๓๐๖,๕๐๐	๕๐๐	✓			๓ ส.ค.๖๖- ๑๒ ต.ค.๖๖	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๔ (จากคอนตาปิด-นา นายเพชร มุ่งหมาย)ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	๔๕๙,๐๐๐	-	๔๕๙,๐๐๐			✓		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (หนองสิม) ม.๕ เทศานคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๑๘๗,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			๒๒พ.ค.๖๖- ๒๑ก.ค.๖๖	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม. ๓ (สายแยกวังยาง)ผิว จราจรเกรดบดอัดกว้าง ๔ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม.	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	✓			๒๒พ.ค.๖๖- ๖ ก.ค.๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบปิด ม.๑ (ธนาคารน้ำใต้ ดิน) จากบ้านนายบุญธรรม อนันต์ -บ้านนายวานิช ภูพวก ขนาดกว้าง ๐.๕๐x ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ จำนวน ๑๙ บ่อ	๘๓,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๘ ก.ค.๖๖- ๑ ก.ย.๖๖	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.แดงหม้อ ก่อสร้างกำแพง พร้อมรั้วแสดนเลสสองฝั่งๆละ ๖ ช่อง รวม ๑๒ ช่อง ขนาดกว้างช่องละ ๒.๕๐ เมตร	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑๒ ก.ย.๖๖- ๑๑ พ.ย.๖๖	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.แดงหม้อ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร พร้อมเทคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๓.๑๙ ตร.ม.	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑๒ ก.ย.๖๖- ๑๑ พ.ย.๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบปิด ม.๕ จำนวน ๓ ช่วง -บ้านนายสหพล ชูชื่น -บ้านนางสุมาลี ชูชื่น ยาว ๑๘๒ เมตร ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐เมตร บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ -จากบ้านนายโอภาส ทุมวงศ์-บ้านนางทองสวย สุรวิทย์ ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐เมตร บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ -จากบ้านนายทองดี ทุมวงศ์ -บ้านนางคำมุย พาชื่น ขนาดกว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐เมตร บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๘ ก.ย.๖๖- ๒๖ ก.ย.๖๖	กองช่าง
รวม		๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๖๐๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐					

หมายเหตุ โครงการที่ ๔ โอนงบประมาณมาดำเนินการ โครงการที่ ๘ และ ๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านบุตร ม.๓	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๑,๑๙๙.๖๒	๑,๘๐๐.๓๘	✓			๔-๑๗ ส.ค.๖๖	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านแดงหม้อ ม.๒	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๒,๒๔๖.๔๓	๖,๗๕๓.๕๗	✓			๔-๑๗ ส.ค.๖๖	กองช่าง
แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๑๕	๑,๔๘๕	✓			๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			๙ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด
รวม		๔๕๗,๐๐๐	๔๔๖,๙๖๑.๐๕	๑๐,๐๓๘.๙๕					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๖,๑๘๔.๕๐	๒๓,๘๑๕.๕๐	✓			๑ ต.ค ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๔๐	๔๖๐	✓			๒๙ มี.ค.-๔ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการควบคุมขนาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.๔	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๒๗ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ม.๑,๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๒๔ ก.ค.- ๒๘ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ม.๔,๕,๖	๓๐,๐๐๐	๒๕,๑๓๕	๔,๘๖๕	✓			๒๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๖	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ม.๓,๔,๕,๖	๑๖,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๒๘ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๗	โครงการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ ม.๑,๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ม.๓	๙,๗๐๐	-	๙,๗๐๐			✓		สำนักปลัด
๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	๒๐,๓๐๐	-	๒๐,๓๐๐			✓		สำนักปลัด
๑๐	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ภัยธรรมชาติ)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันลอบสังหารเหตุทางถนน	๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๓๐ธ.ค.- ๕ ม.ค.๖๖, ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๒๓,๑๕๐	๒๖,๘๕๐	✓			๒๘ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอเชิงเนิน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดอุบลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๑๖๙	๑๔,๘๓๑	✓			เม.ย-มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม		๓๕๓,๐๐๐	๑๔๔,๑๗๘.๕๐	๒๐๘,๘๒๑.๕๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๑๔ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แดงหม้อ/ทุ่ง	๕,๐๐๐	๔,๙๒๐	๘๐	✓			๒๙ ส.ค.๖๖	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๕๔๓,๓๑๐	๕๒๕,๙๕๗	๑๗,๓๕๓	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๔	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงหม้อ,บุตร,ทุ่ง	๑,๑๒๑,๕๐๐	๑,๐๕๔,๔๓๐	๖๗,๐๗๐	✓			ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๒ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีไหลเรือไฟ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓			๑๐ ต.ค.๖๕	กองการศึกษา
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	✓			๒๙ ส.ค.๖๖	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	✓			๑๓เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๒๔ เม.ย.๖๖	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			๑๒ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการ สถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๓๑ ปี	๑๐,๔๕๐	๑๐,๔๕๐	-	✓			๑๖ ก.ค. ๖๖	กองการศึกษา
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			มิ.ย.-ก.ค.๖๖	กองการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเชิงไโน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๙๐	๑,๐๑๐	✓			๒๘ก.พ.๖๖	กองการศึกษา
รวม		๑,๙๔๕,๒๖๐	๑,๘๔๓,๔๘๗	๑๐๑,๗๗๓					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยเป็นสุข	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๔๐	๙๓๖๐	✓			๒๗-๒๘ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๔๐๐	✓			๙ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๖๐	๓,๙๔๐	✓			๒๙ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม		๙๐,๐๐๐	๖๖,๓๐๐	๒๓,๗๐๐					

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินงาน
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.แดงหม้อ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๕๘๐	๑๖,๔๒๐	✓			๑๐ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนการจัดงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด
รวม		๙๕,๐๐๐	๒๘,๕๘๐	๖๖,๔๒๐					

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ พบว่าบาง โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน บางหน่วยงานไม่ดำเนินการทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

- ๑) ให้สำนัก /กอง ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒) ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้ดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน